



**Montageprotokoll-Nr.:** \_\_\_\_\_

**Die ordnungsgemäße Ausführung nach ETA-07/0313 wird hiermit bestätigt**

**Ausführungsplan-Nr.:** \_\_\_\_\_ vom: \_\_\_\_\_  
 Bauvorhaben: \_\_\_\_\_ Bauteilposition: \_\_\_\_\_

Bauleiter: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Tragwerksplaner: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

**Ausführende Firma:** \_\_\_\_\_

Eignungsnachweis: \_\_\_\_\_ Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Ansprechpartner: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_

Monteur: \_\_\_\_\_ Bescheinigung vom: \_\_\_\_\_

**Vorhandener Beton:** C \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ (B \_\_\_\_\_)

**Vorhandene Bewehrung** Stabdurchmesser: \_\_\_\_\_ mm Achsabstand: \_\_\_\_\_ cm

**Beschaffenheit Betonoberfläche:** \_\_\_\_\_

Einzusetzende Bewehrung  Bewehrungsstahl  Zuganker ZA M  
 Bohrlochherstellung  mit Bohrhilfe  Elektro Bohrhammer  Pressluft Bohrhammer  Diamantbohrer  
**Bohrlochrichtung:**  →  ↓  ↑

**Bohrlochreinigung bis zum Bohrlochgrund nach ETA-07/0313:**

**Hammer-/Pressluftbohren**  trockenes Bohrloch  feuchtes Bohrloch  min. 4x Ausblasen mit Druckluftdüse und Zubehör

**Diamantbohren**  Spülen des Bohrloches bis klares Wasser austritt  
 min. 2x maschinell Ausbürsten mit Reinigungsbürste  
 Spülen des Bohrloches bis klares Wasser austritt, anschließend Wasser vollständig ausblasen  
 min. 2x Ausblasen mit Druckluftdüse und Zubehör  
 min. 2x maschinell Ausbürsten mit Reinigungsbürste  
 min. 2x Ausblasen mit Druckluftdüse und Zubehör


**Verfüllen der Bohrlöcher und Setzen der Bewehrungsstäbe nach ETA-07/0313:**

Kartuschengröße:  385 ml  585 ml  1400 ml **Charge/Haltbarkeit:** \_\_\_\_\_

Auspressgerät  Auspresspistole (Hand)  pneumatische Auspresspistole  Akku-Auspresspistole  
 Temperatur Luft: \_\_\_\_\_ °C Beton: \_\_\_\_\_ °C Mörtel: \_\_\_\_\_ °C  
 Mischerverlängerung WIT-MV  10 mm  16 mm  
 Verfüllstutzen WIT-VS: \_\_\_\_\_

**Zuganker ZA nach ETA-07/0313:**

Montagedrehmoment  $T_{max}$ :  ≤ 50 Nm (ZA M12)  ≤ 100 Nm (ZA M16)  ≤ 150 Nm (ZA M20) (ZA M24)



Ort, Datum

Unterschrift Monteur

Unterschrift Bauleiter